

工程监理意见书

2026年10月27日

单位：元

项目名称	焦作市温县示范性区域托育机构建设项目		
施工单位	河南汉信建设工程有限公司	施工地点	温县黄河路西段2255号
中标金额	16139806.65元	项目经理	张学良
中标工程量	该项目设计托位145张，总建筑面积4182.19平方米，新建地上四层建筑1栋，建筑高度16.95米。		
工程量变更追加(减少)情况（后附批件）	无		
已完成中标工程量情况	已完成清单工程量为1509484.03元	本次申报工程量	本次申请为2026年9、10月工程量。工程量为：695144.29元
监理单位认定完成工程进度	截止2026年10月27日已完成土石方工程；模版工程；钢筋工程；混凝土工程；拆除路面，已完成总工程量的9.3%。	总监理工程师签字	韩超月
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

注：本表内容需打印一式三份（项目单位、审计部门、财政部门各一份）。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App