

/工程监理意见书

2025 年 5 月 27 日

单位：元

项目名称	温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	河南通程公路工程有限公司		
合同金额	10465818.65 元	采购项目编号	温财招标采购 2024-22 号
中标工程量	桥梁全长 250.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 12×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：26 根；立柱数量：22 根；系梁数量：1 个；盖梁数量：13 个。北侧引道路路基宽度 5 米，长 105 米，南侧引道路路基宽度 6 米，长 77 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 77%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 77%		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人 签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见： 单位盖章：

温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程

(第三期)

计 量 申 请

温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程项目经理部

2025 年 5 月

温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

(第 2025-XMZF-02 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 河南通程公路工程有限公司 提交的 2025 年 5 月份中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 贰佰叁拾陆万叁仟陆佰伍拾肆元,
(¥ 2363654.45) 作为本期的全部付款。

谨启:

总监理工程师:

2025 年 05 月 16 日

业 主:

2025 年 5 月 27 日



中间支付申请书

(编号:)

项目名称: 温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程 合同号: 施工单位: 河南通程公路工程有限公司

致合同监理工程师 王凯 先生:

兹申请支付 温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程 2025 年 1-3 月份 完成进度计量款

贰佰叁拾陆万叁仟陆佰伍拾肆元肆角伍分(¥2363654.45)元作为本期的付款。

承包人: 张南南 日期: 2025.5.13

项目号	证书编号	申请付款数	总监理工程师审核数	业主核准数
支付	100章			
	200章	1918233.02	1918233.02	1918233.02
	300章			
	400章	1036335.04	1036335.04	1036335.04
	500章			
	600章			
	700章			
	800章			
	900章			
	工程变更			
	材料预付款			
	动员预付款			
	合计	2954568.06	2954568.06	2954568.06
扣回	本次进度款20%	590913.61	590913.61	590913.61
	质保金3%			
本期支付合计		2363654.45	2363654.45	2363654.45

总监理工程师:

业主代表:

2025年05月16日

2025年5月27日

本证书一式六份, 签发后, 业主二份, 合同监理工程师一份, 总监理工程师一份, 承包商一份。