

温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目 合同工程阶段验收

鉴 定 书



项目法人：温县农村饮水安全工程项目建设管理局



设计单位：河南东方水利勘察设计院有限公司



监理单位：中远融通工程咨询有限公司



施工单位：河南中煜集团建设有限公司

2026 年 10 月 20 日

2026 年 10 月 20 日,温县农村饮水安全工程项目建设管理局、河南东方水利勘察设计有限责任公司、中远融通工程咨询有限公司、河南中煜集团建设有限公司共同对温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目进行了合同工程阶段验收。验收组通过听取汇报、查看现场、查阅有关资料,形成如下意见:

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称: 温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目

工程位置: 武德镇、招贤乡、赵堡镇、黄庄镇、北冷乡、祥云镇、番田镇 7 个乡镇 15 个行政村

(二) 工程主要内容

压力罐维修更换 9 座, 维修更换 DN80 泵管 150m, 消毒柜维修更换 2 套, 村内 PE 管维修更换 16615 米, 阀门维修更换 72 套, 阀门井维修砌筑 47 座等。

(三) 工程建设时间

该工程自 2026 年 8 月 15 日开工, 计划完工日期为 2026 年 11 月 12 日。

二、阶段性工程实际完成工程量及评定情况

压力罐维修更换 9 座, 维修更换 DN80 泵管 150m, 消毒柜维修更换 2 套, 村内 PE 管维修更换 13300 米, 阀门维修更换 46 套, 阀门井维修砌筑 36 座等。

验收工作组认真查看工程量, 依据《水利水电建设工程验

收规程 SL/T223-2025》的有关规定，经讨论一致认为：温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目阶段性未发生任何质量安全事故，原材料和设备质量合格，合格率为 100%，符合合格标准。综合评定，温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目合同工程阶段验收质量为合格。

三、分部工程验收遗留问题处理情况

无

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、意见和建议

无

六、结论

验收组通过听取施工单位关于工程建设和工程质量评定情况的汇报，查看工程施工质量、查阅工程资料，经讨论一致认为：温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目已完成合同总工程量的 80%，施工过程中未发生过任何安全事故，工程质量合格，验收资料基本齐全，同意通过合同工程阶段验收。

七、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签名：

八、合同工程阶段验收工作组成员签字表（附后）

温县 2026 年农村饮水工程维修养护项目合同工程
阶段验收工作组成员签字表

2026 年 10 月 20 日

姓 名	单位名称	职 务/职称	签 字
宋小敏	温县农村饮水安全工程 项目建设管理局	科长	宋小敏
田淑丞	温县农村饮水安全工程 项目建设管理局	科员	田淑丞
郑亮	河南东方水利勘察设计 有限责任公司	中工	郑亮
赵棣	中远融通工程咨询有限 公司	总 监	赵棣
师聪聪	河南中煜集团建设有限 公司	项目经理	师聪聪

验收监督人员（签字）：王磊 师聪