



2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目		建设地点	孟州市赵和镇大仇村
计划开工日期		2025 年 10 月 24 日	计划竣工日期	2025 年 12 月 07 日	
实际开工日期		2025 年 10 月 24 日	实际竣工日期	2025 年 11 月 25 日	
主要建设内容		铺设 DN355 管道 1193m，其中水平定向钻拉管 53m；设置智能化一体化加压泵站 1 座；加压泵站配套 100KVA 变压器台区 1 座；排气阀门井 2 座。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求，具体工程量详见实测实量表。			
相关单位确认意见	建设单位	 孟州市赵和镇人民政府 			
	施工单位	 河南誉庭岩土工程有限公司 			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	 孟州市赵和镇大仇村民委员会 			
	监理单位	 河南海纳建设管理有限公司 			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	 荣泰工程管理咨询有限公司  2025 年孟州市衔接资金项目验收专用章 41140700501			
备注					