

2026 年孟州市常态化帮扶资金项目竣工验收报告

项目名称		2026 年孟州市谷旦镇米庄村厂房建设项目		建设地点	谷旦镇米庄村
计划开工日期		2026. 3. 20	计划竣工日期	2026. 7. 17	
实际开工日期		2026. 3. 30	实际竣工日期	2026. 9. 24	
主要建设内容		新建钢结构厂房：建设面积：3920 m²；结构形式：钢架框架结构，基础形式为桩基础；层数：二层；建筑高度：14. 8m(室外地面一檐口)等			
项目实施完成情况及竣工验收意见		合格			
相关单位确认意见	建设单位	孟州市谷旦镇人民政府 			
	施工单位	河南朗普建筑工程有限公司 			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	孟州市谷旦镇米庄村村民委员会 			
	监理单位	郑州大学建设科技集团有限公司 			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)				
备注					