

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 C166 马庄北老蟒河桥改建工程
二	工程地点及 主要控制点	焦作市温县招贤乡 C166 武沁线为单车道四级公路，路线位于东辛村南侧，马村北侧，路线全长 60m，其中桥梁长度为 34.84m。本项目包含新建老蟒河桥及两侧桥头引道顺坡，桥梁设计荷载：公路-II 级、设计洪水频率 1/25。
三	建设依据	焦公路办【2024】15 号 温交【2023】60 号
四	技术标准与 主要指标	本项目公路等级三级，设计速度为 30km/h，桥梁设计荷载：公路-II 级、安全等级二级。
五	建设规模 及性质	该项目桥梁全长 34.84 米
六	开工日期	2024 年 09 月 09 日
	交工日期	2024 年 12 月 07 日
七	批准概算	143.61 万元

八	工程建设主要内容	桥梁全长 34.84 米，桥宽 8 米。上部结构采用 3×8m 装配式混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：8 根；立柱数量：4 根；盖梁数量：4 个。安全设施：交通标志 150×80 牌 2 个，△70 牌 2 个，警示桩 6 个，热熔标线 30 m'。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题 处理措施	（1）、内业：施工资料部分不齐全；有漏签、涂改现象，应及时整改 （2）、外业：混凝土空心板底板与底板间缝隙过大，应及时用环氧砂浆勾缝；部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。 处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
十二	附 件	1、合同段交（竣）工验收证书 2、交（竣）工验收小组名单

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2025 年 9 月 16 日

交工验收证书 第 2025003 号

工程名称	温县 C166 马庄北老蟒河桥改建工程			
项目法人	温县公路事业发展中心			
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司			
施工单位	焦作德耀建设工程有限公司			
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司			
主要工程数量： 桥梁全长 34.84 米，桥宽 8 米。上部结构采用 3×8m 装配式混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：8 根；立柱数量：4 根；盖梁数量：4 个。安全设施：交通标志 150×80 牌 2 个，△70 牌 2 个，警示桩 6 个，热熔标线 30 m²。				
本合同段价款	原合同	1223673.67 元	实际	见决算
本合同工期	原工期	90 日历天	实际	90 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页） 一、工程质量评价 经检测，温县 C166 马庄北老蟒河桥改建工程质量评分为 89.2 分，根据《公路工程交（竣）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 C166 马庄北老蟒河桥改建工程质量等级评为合格。 二、合同执行情况 主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。 三、遗留问题 (1)、内业：施工资料部分不齐全；有漏签、涂改现象，应及时整改。 (2)、外业：混凝土空心板底板与底板间缝隙过大，应及时用环氧砂浆勾缝；部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。 四、缺陷处理意见 建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。 五、有关决定 (1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2025 年 9 月 16 日。 (2) 温县公路事业发展中心从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。 (3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。				

(施工单位的意见)

同意验收结论

施工单位法人代表或授权代理人 (签字)

陈兴



(单位盖章)

2025年9月16日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收结论

合同段监理单位法人代表或授权代理人 (签字)

刘亚利



(单位盖章)

2025年09月16日

(设计单位的意见)

同意验收结论

设计单位法人代表或授权代理人 (签字)

李敏



(单位盖章)

2025年9月16日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权代理人 (签字)

李敏

(单位盖章)

2025年9月16日

(注: 表中内容较多时, 可用附件)