

温县乡村振兴事务中心 2026 年温县温泉街道前东南王村 入户路项目审核报告

DJ2026-019



郑州德敬工程咨询有限公司
2026年10月26日

温县乡村振兴事务中心 2026 年温县温泉街道前东南王村 入户路项目审核报告

DJ2026-019

温县温泉街道办事处：

受贵单位委托，我公司对温县乡村振兴事务中心 2026 年温县温泉街道前东南王村入户路项目竣工结算进行审核，我方出具的审核报告是在贵方提供的全部审核资料真实、完整、合法、有效的前提下，根据我们现有的专业经验、技术水平和能力所得出的专业性意见。贵方对其提供资料的真实性、完整性、合法性及有效性负完全责任，审核机构仅以专业性意见为贵方提供审核服务。在审核过程中，我们结合工程实际情况，实施了包括审核所有结算资料、现场勘察等我们认为必要的审核程序，根据审核结果，提出本报告。

一、工程概况

1、建设单位：温县温泉街道办事处

2、项目名称：温县乡村振兴事务中心 2026 年温县温泉街道前东南王村入户路项目

3、项目概况：本工程位于温县，主要施工内容为硬化路面长 872m，共计 4387.5 m，铺设污水管网 524m、雨水管网 348m 等。合同价款为 828256.95 元。

二、审核依据

- 1、施工合同
- 2、施工图
- 3、现场勘查情况
- 4、送审竣工结算书
- 5、施工期当地政府标准造价信息
- 6、其他有关资料

三、审核程序和方法

审核人员在充分了解该工程有关情况和获取审核资料的基础上，按如下过程和方法进行审核：

- 1、仔细研究和分析送审资料；
- 2、审核建设工程的材料单价执行标准是否符合有关规定和项目内容是否满足合同约定价等；
- 3、根据该工程具体情况，实施必要的现场勘察，形成有效的现场勘察记录；
- 4、计算得出初步审核结论，就初步审核结论向甲乙双方发出征求意见稿；
- 5、结合甲乙双方回复意见，对审核征求意见稿进行修正完善，确定最终审核结论，如实反映工程实际造价，同时得到甲乙双方认同。

四、 审核结论：

温县乡村振兴事务中心 2026 年温县温泉街道前东南王村入户路项目送审金额 832536.47 元，审定结算金额 827145.8 元，审减金额为 5390.67 元。明细详见建设工程竣工决算定案表、竣工决算书。

五、 说明事项

本审核结论依据委托单位提供的工程结算资料并执行相应的政策法规得出，如因本工程委托单位提供的工程结算资料不完整、不真实所造成的造价误差，受委托单位及执业人员不承担相应责任。委托人或其他第三者因使用审核报告不当所造成的后果与本公司及本公司审核人员无关。

编制人（盖章）



核对人（盖章）



郑州德敬工程咨询有限公司

2026 年 10 月 26 日



基本建设工程结算审核定案表

建设单位：温县温泉街道办事处

施工单位：河南正扬建设工程有限公司

项目名称：温县乡村振兴事务中心2026年温县温泉街道前东南王村入户路项目

金额单位：元

序号	名 称	送审金额	核增金额	核减金额	审定金额	备 注
1	温县乡村振兴事务中心2026年温县温泉街道前东南王村入户路项目	832536.47	0.00	5390.67	827145.80	
		832536.47	0.00	5390.67	827145.80	
建设单位意见：(公章)		施工单位意见：(公章)		审核单位意见：(公章)		
法定代表人 (或委托代理人) 签字：赵旭		法定代表人 (或委托代理人) 签字：张瑞		法定代表人 (或委托代理人) 签字：王敬		
2026 年 10 月 26 日		年 月 日		年 月 日		

温县乡村振兴事务中心2026年温县温泉街
道前东南王村入户路项目

工程

竣工决算书

发包人：



(单位盖章)

承包人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2026年10月26日

封-4

温县乡村振兴事务中心2026年温县温泉
街道前东南王村入户路项目 工程

竣工决算总价

签约合同价(小
写): 828256.95

捌拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元玖
(大写): 角伍分

竣工决算价(小
写): 827145.80

捌拾贰万柒仟壹佰肆拾伍元捌
(大写): 角

发 包 人 承 包 人:



法定代表人或
其授权人: 赵艳 (签字或盖章)

法定代表人或其
授权人: 杨晓 (签字或盖章)

法定代表人或其
授权人: 张欣 (签字或盖章)

编 制 人: 潘琼莹 (造价工程师签字盖专用章)



核 对 人: 张欣 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 年 月 日

核对时间: 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年温泉街道前东南王村入户路项目 标段: 2026年温泉街道前东南王村入户路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	722818.62
1.1	前东南王村入户路	401789.38
1.2	焦庄入户路	321029.24
2	措施项目	36030.74
2.1	其中：安全生产措施项目	15430
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	68296.44
合计		827145.8

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前东南王村入户路

标段：2026年温泉街道前东南王村
入户路项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床整形、碾压	m2	2797.6	2.32	6490.43
2	040203007001	水泥混凝土	1.15cm厚C25混凝土路面 2.按规范要求设缝、养护等	m2	2797.6	80.62	225542.51
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:压路机分层压实	m3	90.4	44.96	4064.38
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	547.35	3.55	1943.09
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:余土 2.密实度:夯填土	m3	421.78	12.80	5398.78
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管De400 3.连接形式:胶圈接口	m	223	240.50	53631.50
7	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管De300 3.连接形式:胶圈接口	m	398	155.63	61940.74
8	040504001001	砌筑井	1.砖砌检查井 2.井盖材质及规格:重型球墨铸铁井盖、井座Φ500 3.其他:满足图纸设计及规范要求	座	4	3087.69	12350.76
9	040504010001	雨水口	1.砖砌雨水井 2.井盖材质及规格:铸铁平箅450*750 3.其他:满足图纸设计及规范要求	座	16	996.22	15939.52
10	041001001001	拆除路面	1.材质:破除原混凝土地面 2.厚度:12cm	m2	510	22.91	11684.10
11	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km	m3	61.2	45.81	2803.57
本页小计							401789.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前东南王村入户路		标段：2026年温泉街道前东南王村 入户路项目	第 2 页 共 2 页
合 计			401789.38

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 前东南王村入户路

标段：2026年温泉街道前东南王村
入户路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦庄入户路

标段：2026年温泉街道前东南王村
入户路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形、碾压	m2	1513	2.32	3510.16
2	040203007001	水泥混凝土	1. 15cm厚C25混凝土路面 2. 按规范要求设缝、养护等	m2	1513	80.62	121978.06
3	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:外购土 2. 密实度:压路机分层压实	m3	195.42	44.96	8786.08
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	310.8	3.55	1103.34
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:余土 2. 密实度:夯填土	m3	232.18	12.81	2974.23
6	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管De400 3. 连接形式:胶圈接口	m	296	240.50	71188.00
7	040504001001	砌筑井	1. 砖砌检查井 2. 井盖材质及规格:重型球墨铸铁井盖、井座Φ700 3. 其他:满足图纸设计及规范要求	座	11	3231.95	35551.45
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:破除原混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	1513	22.91	34662.83
9	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖混结构 2. 位置:砖砌地沟	m3	89.47	165.87	14840.39
10	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:预制盖板、砼垫层 2. 位置:地沟	m3	30.76	342.34	10530.38
11	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	347.18	45.81	15904.32
本页小计							321029.24
合 计							321029.24

