

焦作市马村区东苑学校校园改造工程

报告编号：HNJB-YS-6260207-1

验 收 报 告

河 南 金 版 检 测 技 术 有 限 公 司

注 意 事 项

- 1、 本报告无我单位“验收报告专用章”或“公司公章”无效。
- 2、 本报告无我单位“骑缝章”无效。
- 3、 本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、 本报告涂改、换页、漏页无效。
- 5、 本报告中文字及数据未经本公司许可不得公开发表，不得复制（全文复制除外），不得用于与本项目无关的其他用途。
- 6、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向我单位书面提出，逾期不予受理。
- 7、 本报告成果是以我单位验收时建筑的现状为准，如后期建筑发生翻建、改扩建、加固及周边环境变化等情况时，本报告结论自行失效。
- 8、 本报告建立在委托方、采购方提供的所有资料真实合法的基础上，因委托方、采购方提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。
- 9、 报告基于现状有效，本报告内容我公司负有最终解释权。

地 址：河南省郑州市金水区农业路 16 号省汇中心 A 座 15A09

电 话：0371-65653609

目 录

一、工程概况	1
二、验收依据	3
三、验收结论	4
附件一：现场照片	5
附件二：公司资质	8

受焦作市马村区东苑学校委托，河南金版检测技术有限公司验收人员对焦作市马村区东苑学校校园改造工程进行验收。经验收人员现场验收及对资料的整理、核查，得出验收结论，并编制本报告。

一、工程概况

- 1. 项目名称：焦作市马村区东苑学校校园改造工程
- 2. 项目地址：焦作市
- 3. 项目相关清单：

序号	项目名称	项目特征描述
1	拆除塑料人造草皮	1. 拆除部位:铲除原有田径场跑道内塑料人造草皮及内部填充材料 2. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
2	拆除路面	1. 拆除部位:破除原人造草皮下部破损的混凝土地面 2. 厚度:200mm 3. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
3	拆除路面	1. 拆除部位:破除破损的混凝土地面 2. 厚度:200mm 3. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
4	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 挖掘机装车, 自卸汽车运 3. 运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
5	沥青混凝土	1. 部位:沥青混凝土路面 2. 厚度:80mm 3. 上层细骨料 30.00mm 4. 下层粗骨料 50.00mm 5. 乳化沥青粘层 6. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求

序号	项目名称	项目特征描述
6	混凝土垫层	1. 部位:沥青混凝土下沉地面 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:150mm 4. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
7	水泥混凝土	1. 部位:混凝土地面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200mm 4. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
8	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土路缘石 2. 材料品种、规格:120*300*1000 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:100mm 厚 C15 垫层 4. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
9	人造草坪	1. 部位:人造草坪地面 2. 运动场人造草 50mm 长,植草密度规格 10000 针/m² 3. 内填充 30kg/m²石英砂和 4kg/m²环保橡胶颗粒 4. 运动场地(足球、篮球、羽毛球)内标线宽度为 50mm,为白色人造草划线。 5. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
10	硅 pu 地面	1. 部位:8mm 厚硅 pu 地面 2. 基面检测与处理:混凝土基础含水率需<5%%,平整度误差≤3mm/3m。 3. 弹性层施工:分层滚涂硅 PU 弹性浆料,单层厚度≤2mm。采用“十字交叉法”确保密度均匀,消除气泡。 4. 耐磨加强层施工:添加特种耐磨骨料,提升抗压强度至 12MPa,精准控制固化时间,形成致密防护网。 5. 面层喷涂与划线:双组份水性面漆采用“三涂两色”工艺,划线使用国际赛事级聚氨酯标线漆,误差<1mm。 6. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求

序号	项目名称	项目特征描述
11	橡胶压边条	1. 50 橡胶压边条 2. 线条材料品种、规格:硅 pu 地面与人造草皮之间做 50mm 压边条 3. 其他:详见图纸，满足设计要求及规范规定
12	水泥砂浆零星项目	1. 部位:砖砌台阶修复 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:对于损坏的水泥砂浆面层用不低于 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平抹光。 3. 台阶修复:改造范围内所有砖砌台阶、矮墙;若砖砌体有损坏,则需局部拆除,要用 MU10 砖, M10 水泥砂浆砌筑修复 4. 其他说明:须满足相关设计、规范、图纸及甲方要求
备注	项目中如若存在无法实施的内容或者存在变更的项目，相关内容需按照后期项目结算为准	

二、验收依据

- 1. 项目相关工程清单；
- 2. 项目施工合同；
- 3. 该项目的施工过程的验收记录等资料；
- 4. 材料相关出厂检验报告等相关资料；
- 5. 该项目相关的国家规范及相应标准、图集等资料。

三、验收结论

验收结论表

(河南金版检测技术有限公司)

项目名称	焦作市马村区东苑学校校园改造工程
建设单位	焦作市马村区东苑学校
监理单位	河南省鑫森工程管理有限公司
施工单位	河南亿宏鑫建设工程有限公司
<p>验收结论：</p> <p>经参建单位与我方共同参与，依据本项目的相关文件、合同及相关工程清单对焦作市马村区东苑学校校园改造工程进行验收，现已验收完成，现验收结论如下：</p> <div><div>1. 工程实体参数与相关文件要求相符；</div><div>2. 工程现场实施情况与相关要求相符；</div><div>3. 工程使用功能满足相关要求；</div><div>4. 工程整体外观质量符合相关要求；</div><div>5. 工程整体运行稳定，无异常工况。</div></div> <p>综上所述，焦作市马村区东苑学校校园改造工程整体质量合格，满足后期使用要求。</p> <p>附加说明：后续应按合同要求，做好工程后期维护，质量保修期内承担保修责任，确保现场项目及附属设施安全稳定运行。</p>	
<div><div>编制：杨子良</div><div>审核：张文亚</div><div>批准：王宏伟</div></div> <div><div>河南金版检测技术有限公司</div><div>2026 年 10 月 29 日</div><div>验收专用章</div></div>	

附件一：现场照片

	
	





附件二： 公司资质

[illegible]

国家市场监督管理总局

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：211601060093

名称：河南金版检测技术有限公司

地址：河南省郑州市金水区农业路16号省汇中心A座15A09

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



211601060093
有效期 2027年3月9日

发证日期：2021年3月10日

有效期至：2027年3月9日

发证机关：河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。