

# 2026 年温县武德镇吴卜村冷库 项目现场确认单

致:温县武德镇人民政府、中远融通工程咨询有限公司

我方根据招标工程量清单,经现场确认已完成 2026 年温县武德镇吴卜村冷库项目 70%工程量,予以审核。

施工单位:河南豫仁建设工程有限公司

监理单位:中远融通工程咨询有限公司



建设单位:温县武德镇人民政府

2026 年 6 月 17 日




## 2026年温县武德镇吴卜村冷库项目完成总进度70%的工程清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同工程量	完成工程量	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	590	590	
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	113.41	113.41	
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	53.63	53.63	
4	010102007001	回填方	1. 密实度:夯填土	m3	117.01	117.01	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2. 砂浆强度等级:M10 0. 0水泥砂浆	m3	10.21	10.21	
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸砖 2. 砂浆强度等级:M5 . 0混合砂浆	m3	31.43	31.43	
7	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	10.96	10.96	
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.19	22.19	
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.94	13.94	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.31	1.31	
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.52	4.52	
12	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C40 无收缩细石混凝土	m3	0.3	0.3	



序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同工程量	完成工程量
13	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土防护包脚	m3	0.66	0.66
14	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.92	2.92
15	010502029001	散水	1. 散水, 做法参见23J909散2	m2	98.72	0.00
16	010502031001	坡道	1、30厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形礞磔 2、界面剂一道 3、150厚C25混凝土 4、300厚3:7灰土,分两步夯实,宽出面层300 5、压实填土,压实系数 $\geq 93\%$ (坡度按工程设计)	m2	8.16	0.00
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	40.77	40.77
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	46.49	46.49
19	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:直形模板	m2	116.11	116.11
20	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:直形模板	m2	8.34	8.34
21	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直形模板	m2	45.34	45.34
22	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板	m2	19.82	19.82
23	010506001001	现浇混凝土基础及 联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18$ 以内 三级钢	t	3.014	3.014
24	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18$ 以内 三级钢	t	0.637	0.637
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ 以内 三级钢	t	0.692	0.692
26	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 一级钢	t	0.242	0.242
27	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:M27地脚螺栓	套	70	70
28	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.036	0.036



29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱、门窗柱制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	4.585	4.585	
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁、门梁、雨篷梁制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	3.666	3.666	
31	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 型钢拉条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	3.761	3.761	
32	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	6.736	6.736	
33	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆	套	204	204	
34	010605002001	钢板墙板	1. 75mm厚900型岩棉夹芯复合压型钢板外墙板 2. 详见图纸	m2	673.12	300.00	
35	010605002002	泛水板	1. 泛水板封边 2. 详见图纸	m2	48.48	48.48	
36	010605003001	钢屋面板	1. 80mm厚820型岩棉夹芯复合压型钢板屋面板 2. 屋脊: 详见17J925-1, 5/2-27 3. 详见图纸	m2	624.96	624.96	



37	011101004001	耐磨楼地面	<p>1、100厚C30混凝土面层，内配<math>\phi</math>6双向双层<math>\phi</math>250，随打随抹表面6米见方切缝，缝深15，混凝土面层喷涂混凝土耐磨硬化剂</p> <p>2、20厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>3、满铺聚乙烯防水透汽膜，交接处搭接150mm</p> <p>4、150厚聚氨酯保温板</p> <p>5、满铺聚丙烯复合防水隔汽膜，交接处搭接150mm，双面胶带连接，四周高出保温层</p> <p>6、100厚C20砼随打随抹</p> <p>7、压实填土，压实厚度根据施工现场确定，压实系数不小于96%</p>	m2	559	0
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	<p>内墙：</p> <p>1、喷涂墙面防霉涂料</p> <p>2、3厚耐水腻子分遍找平</p> <p>3、10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平</p>	m2	10.99	10.99
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰	<p>外墙：</p> <p>1、白水泥刷白</p> <p>2、12厚1:3水泥砂浆</p> <p>3、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光</p>	m2	197.42	0.00
40	011506001001	装饰板雨篷	<p>1. 装饰板材料品种、规格:复合压型钢板雨棚</p>	m2	4.08	0.00

